



MUNICIPIO DE FENIX

Estado do Paraná

Demonstrativo dos Projetos em Andamento

Projeto Atividade	Descrição	Unid. Medida	Previsão		Execução		Saldo a Executar	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1085	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRI	MÓDULOS S	729	343.004,08	21	71.564,08	708	271.440,00
1007	Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas	Metros Quadra	18580	1.877.768,04	13218	1.135.994,43	5362	741.773,61
			0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total:			19309	2.220.772,12	13239	1.207.558,51	6070	1.013.213,61